

NUMER ZAMÓWIENIA/UMOWY:

NR PROJEKTU: Z6AN/04667-01-01 nt. "Remont dróg administrowanych przez TMB"

NAZWA WYDZIAŁU: TB

**PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT NR ...
za roboty drogowe wykonane od dnia do**

sporządzony dnia przy udziale przedstawicieli:

ZAMAWIAJĄCY

RAMB sp z o.o.

.....

PRZEDSTAWICIEL INWESTORA

PGE GIEK S.A. Oddział
Elektrownia Belchatów

.....

WYKONAWCA

.....

.....

Komisja stwierdza co następuje:

1. Zakres wykonanych robót drogowych objętych niniejszym protokołem jest zgodny ze stanem rzeczywistym.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano usługi przedstawione w pkt. I, II i III, IV
3. Ogólny stan i wartość usług wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie wartości usług wykonanych od początku trwania Umowy, podane w pkt. I, II i III, IV
4. Zestawienie rodzaju i wartości wykonanych usług:

I. Lokalizacja: **Remont cząstkowy drogi Węglowej**

L.p.	Nazwa usługi	Opis zakresu	Ilość robót wg umowy	Zakres wykonanych robót drogowych od początku trwania umow	Jednostka miary	Cena jednostkowa za m2 wykonanej usługi / szt. regulacji kratek i studzienek	Wartość łączna w okresie rozliczeniowym
1	Remont cząstkowy drogi Węglowej, powierzchnia ok 4000m2	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm – materiał do wykorzystania przez Inwestora	4000		m2		
		Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5cm	2280		m2		
		Regulacja pionowa kratek ściekowych – ulicznych	10		szt.		
		Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	12		szt.		
		Wykonanie nawierzchni ściertalnej z SMA11 po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsją	4000		m2		

II. Lokalizacja: **Remont cząstkowy drogi południowej**

L.p.	Nazwa usługi	Opis zakresu	Ilość wg robót wg umowy	Zakres wykonanych robót drogowych od początku trwania umowy	Jednostka miary	Cena jednostkowa za m2 wykonanej usługi / szt. regulacji kratek i studzienek	Wartość łączna w okresie rozliczeniowym
2	Remont cząstkowy drogi południowej;powierzchnia ok 1540m2	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm – materiał do wykorzystania przez Inwestora	1540		m2		
		Regulacja pionowa kratek ściekowych – ulicznych – 7szt.	7		szt.		
		Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych – 7szt.	7		szt.		
		Wykonanie nawierzchni ścieralnej z SMA11 po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsją – powierzchnia ok 1540m2	1540		m2		

III. Lokalizacja: Wykonanie utwardzenia placu na magazynie 012

L.p.	Nazwa usługi	Opis zakresu	Ilość robót wg umowy	Zakres wykończonych robót drogowych od początku trwania umow	Jednostka miary	Cena jednostkowa za m2 wykonanej usługi	Wartość łączna w okresie rozliczeniow ym
3	Wykonanie utwardzenia placu na magazynie 012 – ok 1600m2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych po frezowaniu - materiał inwestora, grubość 15 cm rozłożony za pomocą rozkładarki do mas bitumicznych	1600		m2		

IV. Lokalizacja Remont cząstkowy dróg 500m2 o nawierzchni bitumicznej, w miejscach wskazanych przez inwestora

L.p.	Nazwa usługi	Opis zakresu	Ilość robót wg umowy	Zakres wykończonych robót drogowych od początku trwania umow	Jednostka miary	Cena jednostkowa za m2 wykonanej usługi	Wartość łączna w okresie rozliczeniow ym
4	Remont cząstkowy dróg 500m2 o nawierzchni bitumicznej,w miejscach wskazanych przez inwestora	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm – materiał do wykorzystania przez Inwestora	500		m2		